

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	% DO PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:	R\$ 19.899,40	0,44%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 466,46	0,01%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.911,78	1,98%
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 23.354,86	0,52%
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 45.381,55	1,01%
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 1.680,04	0,04%
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 49.977,20	1,12%
3.2	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 18.809,68	0,42%
3.3	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 53.639,48	1,20%
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS		
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	R\$ 60.737,38	1,36%
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE	R\$ 130.166,09	2,91%
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 348.746,91	7,78%
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$ 7.825,68	0,17%
3.7	OBRAS ESPECIAIS		
3.7.1	CONTENÇÕES	R\$ 572.727,37	12,78%
3.8	PAISAGISMO	R\$ 2.327,24	0,05%
3.8.1	PLANTIO		
4	REFORMA		
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 16.228,94	0,36%
4.2	FUNDAÇÕES		
4.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 3.150,18	0,070%
4.3	SUPRA-ESTRUTURA		
4.3.1	PILARETES e CINTAS	R\$ 3.503,45	0,078%
4.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.375,37	0,23%
4.4.1	PAREDES		
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 30.546,58	0,68%
4.5.1	COBERTURA		
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS	R\$ 25.840,44	0,58%
4.10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 6.228,13	0,14%
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 11.448,38	0,26%
4.12	HIDRÁULICA E GÁS	R\$ 4.776,84	0,11%
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA		
4.13	ABRIGO PARA GÁS	R\$ 470,18	0,01%
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 3.706,48	0,08%
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO		
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA	R\$ 2.285,50	0,05%
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.503,36	0,03%

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	% DO PREÇO TOTAL
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	R\$ 10.813,50	0,24%
5.2	INFRA-ESTRUTURA		
5.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 37.352,34	0,83%
5.2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 36.990,00	0,83%
5.2.3	VIGA BALDRAME	R\$ 197.106,84	4,40%
5.3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 485.898,11	10,84%
6.4	PAREDES E PAINÉIS		
5.4	PAREDES	R\$ 201.271,82	4,49%
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 128.361,12	2,86%
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 107.321,50	2,40%
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
5.7	COBERTURA	R\$ 426.711,28	9,52%
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.938,55	0,67%
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS		
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 271.734,59	6,06%
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 107.052,45	2,39%
5.10	FORROS	R\$ 35.563,24	0,79%
5.11	PINTURAS	R\$ 181.128,72	4,04%
5.12	PAVIMENTAÇÕES		
5.12.1	PISOS CIMENTADO	R\$ 213.464,76	4,76%
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
5.13.1	ELÉTRICA		
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11.448,50	0,26%
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 138.480,50	3,09%
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 20.547,00	0,46%
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS		
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 84.869,00	1,89%
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC	R\$ 17.811,00	0,40%
5.14	SANITÁRIA		
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 127.524,50	2,85%
5.15	APARELHOS		
5.15.1	LOUÇAS	R\$ 51.604,00	1,15%
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.824,87	0,29%
	Valor Total	R\$ 4.480.533,13	100,00%
			% Acumulado/Valor Acumulado

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Página: [indicar] de [indicar]

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 1 - 30 DIAS			MÊS 2 - 60 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:	R\$ 19.899,40	100,00%	R\$ 19.899,40	R\$ 19.899,40	0,00%	R\$ -	R\$ 19.899,40
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 466,46	100,00%	R\$ 466,46	R\$ 466,46	0,00%	R\$ -	R\$ 466,46
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.911,78	16,67%	R\$ 14.818,63	R\$ 14.818,63	16,67%	R\$ 14.818,63	R\$ 29.637,26
2	DEMOLIÇÃO							
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 23.354,86	100,00%	R\$ 23.354,86	R\$ 23.354,86	0,00%	R\$ -	R\$ 23.354,86
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 45.381,55	100,00%	R\$ 45.381,55	R\$ 45.381,55	0,00%	R\$ -	R\$ 45.381,55
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 1.680,04	100,00%	R\$ 1.680,04	R\$ 1.680,04	0,00%	R\$ -	R\$ 1.680,04
3	INFRAESTRUTURA							
3.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 49.977,20	100,00%	R\$ 49.977,20	R\$ 49.977,20	0,00%	R\$ -	R\$ 49.977,20
3.2	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 18.809,68	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.3	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 53.639,48	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS							
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	R\$ 60.737,38	50,00%	R\$ 30.368,69	R\$ 30.368,69	50,00%	R\$ 30.368,69	R\$ 60.737,38
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE	R\$ 130.166,09	72,59%	R\$ 94.487,39	R\$ 94.487,39	27,41%	R\$ 35.678,70	R\$ 130.166,09
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 348.746,91	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$ 7.825,68	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.7	OBRAS ESPECIAIS							
3.7.1	CONTENÇÕES	R\$ 572.727,37	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.8	PAISAGISMO	R\$ 2.327,24	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.8.1	PLANTIO							
4	REFORMA							
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 16.228,94	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 16.228,94	R\$ 16.228,94
4.2	FUNDAÇÕES		0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 3.150,18	R\$ 3.150,18
4.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 3.150,18						
4.3	SUPRA-ESTRUTURA							
4.3.1	PILARETES e CINTAS	R\$ 3.503,45	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 3.503,45	R\$ 3.503,45
4.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.375,37	0,00%	R\$ -	R\$ -	20,53%	R\$ 2.129,83	R\$ 2.129,83
4.4.1	PAREDES							
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 30.546,58	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 30.546,58	R\$ 30.546,58
4.5.1	COBERTURA							
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS	R\$ 25.840,44	0,00%	R\$ -	R\$ -	34,82%	R\$ 8.998,89	R\$ 8.998,89
4.10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 6.228,13	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 11.448,38	0,00%	R\$ -	R\$ -	67,41%	R\$ 7.716,90	R\$ 7.716,90
4.12	HIDRÁULICA E GÁS	R\$ 4.776,84	0,00%	R\$ -	R\$ -	98,36%	R\$ 4.698,58	R\$ 4.698,58
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA							
4.13	ABRIGO PARA GÁS	R\$ 470,18	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 3.706,48	0,00%	R\$ -	R\$ -	52,90%	R\$ 1.960,80	R\$ 1.960,80
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO							
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA	R\$ 2.285,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.503,36	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Página: [indicar] de [indicar]

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 1 - 30 DIAS			MÊS 2 - 60 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	R\$ 10.813,50	100,00%	R\$ 10.813,50	R\$ 10.813,50	0,00%	R\$ -	R\$ 10.813,50
5.2	INFRA-ESTRUTURA							
5.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 37.352,34	37,87%	R\$ 14.145,81	R\$ 14.145,81	62,13%	R\$ 23.206,54	R\$ 37.352,34
5.2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 36.990,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 36.990,00	R\$ 36.990,00
5.2.3	VIGA BALDRAME	R\$ 197.106,84	31,53%	R\$ 62.144,19	R\$ 62.144,19	50,00%	R\$ 98.553,42	R\$ 160.697,61
5.3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 485.898,11	0,00%	R\$ -	R\$ -	26,71%	R\$ 129.767,73	R\$ 129.767,73
6.4	PAREDES E PAINÉIS							
5.4	PAREDES	R\$ 201.271,82	0,00%	R\$ -	R\$ -	18,89%	R\$ 38.013,36	R\$ 38.013,36
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 128.361,12	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 107.321,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES							
5.7	COBERTURA	R\$ 426.711,28	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.938,55	0,00%	R\$ -	R\$ -	20,00%	R\$ 5.987,71	R\$ 5.987,71
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS							
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 271.734,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 107.052,45	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.10	FORROS	R\$ 35.563,24	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.11	PINTURAS	R\$ 181.128,72	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.12	PAVIMENTAÇÕES							
5.12.1	PISOS CIMENTADO	R\$ 213.464,76	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
5.13.1	ELÉTRICA							
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11.448,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 138.480,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 20.547,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS							
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 84.869,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC	R\$ 17.811,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.14	SANITÁRIA							
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 127.524,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.15	APARELHOS							
5.15.1	LOUÇAS	R\$ 51.604,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.824,87	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
	Valor Total	R\$ 4.480.533,13	8,20%	R\$ 367.537,72		10,99%	R\$ 492.318,93	
	% Acumulado		8,20%		R\$ 367.537,72	19,19%		R\$ 859.856,65

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 3 - 90 DIAS			MÊS 4 - 120 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:	R\$ 19.899,40	0,00%	R\$ -	R\$ 19.899,40	0,00%	R\$ -	R\$ 19.899,40
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 466,46	0,00%	R\$ -	R\$ 466,46	0,00%	R\$ -	R\$ 466,46
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.911,78	16,67%	R\$ 14.818,63	R\$ 44.455,89	16,67%	R\$ 14.818,63	R\$ 59.274,52
2	DEMOLIÇÃO							
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 23.354,86	0,00%	R\$ -	R\$ 23.354,86	0,00%	R\$ -	R\$ 23.354,86
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 45.381,55	0,00%	R\$ -	R\$ 45.381,55	0,00%	R\$ -	R\$ 45.381,55
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 1.680,04	0,00%	R\$ -	R\$ 1.680,04	0,00%	R\$ -	R\$ 1.680,04
3	INFRAESTRUTURA							
3.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 49.977,20	0,00%	R\$ -	R\$ 49.977,20	0,00%	R\$ -	R\$ 49.977,20
3.2	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 18.809,68	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 18.809,68	R\$ 18.809,68
3.3	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 53.639,48	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 53.639,48	R\$ 53.639,48
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS							
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	R\$ 60.737,38	0,00%	R\$ -	R\$ 60.737,38	0,00%	R\$ -	R\$ 60.737,38
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE	R\$ 130.166,09	0,00%	R\$ -	R\$ 130.166,09	0,00%	R\$ -	R\$ 130.166,09
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 348.746,91	13,36%	R\$ 46.585,30	R\$ 46.585,30	19,24%	R\$ 67.090,42	R\$ 113.675,73
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$ 7.825,68	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.7	OBRAS ESPECIAIS							
3.7.1	CONTENÇÕES	R\$ 572.727,37	45,14%	R\$ 258.503,44	R\$ 258.503,44	50,00%	R\$ 286.363,68	R\$ 544.867,13
3.8	PAISAGISMO	R\$ 2.327,24	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.8.1	PLANTIO							
4	REFORMA							
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 16.228,94	0,00%	R\$ -	R\$ 16.228,94	0,00%	R\$ -	R\$ 16.228,94
4.2	FUNDAÇÕES		0,00%	R\$ -	R\$ 3.150,18	0,00%	R\$ -	R\$ 3.150,18
4.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 3.150,18						
4.3	SUPRA-ESTRUTURA							
4.3.1	PILARETES e CINTAS	R\$ 3.503,45	0,00%	R\$ -	R\$ 3.503,45	0,00%	R\$ -	R\$ 3.503,45
4.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.375,37	79,47%	R\$ 8.245,54	R\$ 10.375,37	0,00%	R\$ -	R\$ 10.375,37
4.4.1	PAREDES							
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 30.546,58	0,00%	R\$ -	R\$ 30.546,58	0,00%	R\$ -	R\$ 30.546,58
4.5.1	COBERTURA							
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS	R\$ 25.840,44	24,88%	R\$ 6.429,79	R\$ 15.428,68	0,00%	R\$ -	R\$ 15.428,68
4.10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 6.228,13	100,00%	R\$ 6.228,13	R\$ 6.228,13	0,00%	R\$ -	R\$ 6.228,13
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 11.448,38	32,59%	R\$ 3.731,48	R\$ 11.448,38	0,00%	R\$ -	R\$ 11.448,38
4.12	HIDRÁULICA E GÁS	R\$ 4.776,84	1,64%	R\$ 78,26	R\$ 4.776,84	0,00%	R\$ -	R\$ 4.776,84
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA							
4.13	ABRIGO PARA GÁS	R\$ 470,18	100,00%	R\$ 470,18	R\$ 470,18	0,00%	R\$ -	R\$ 470,18
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 3.706,48	47,10%	R\$ 1.745,68	R\$ 3.706,48	0,00%	R\$ -	R\$ 3.706,48
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO							
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA	R\$ 2.285,50	100,00%	R\$ 2.285,50	R\$ 2.285,50	0,00%	R\$ -	R\$ 2.285,50
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.503,36	34,95%	R\$ 525,37	R\$ 525,37	0,00%	R\$ -	R\$ 525,37

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 3 - 90 DIAS			MÊS 4 - 120 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	R\$ 10.813,50	0,00%	R\$ -	R\$ 10.813,50	0,00%	R\$ -	R\$ 10.813,50
5.2	INFRA-ESTRUTURA							
5.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 37.352,34	0,00%	R\$ -	R\$ 37.352,34	0,00%	R\$ -	R\$ 37.352,34
5.2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 36.990,00	0,00%	R\$ -	R\$ 36.990,00	0,00%	R\$ -	R\$ 36.990,00
5.2.3	VIGA BALDRAME	R\$ 197.106,84	18,47%	R\$ 36.409,23	R\$ 197.106,84	0,00%	R\$ -	R\$ 197.106,84
5.3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 485.898,11	50,00%	R\$ 242.949,05	R\$ 372.716,79	23,29%	R\$ 113.181,32	R\$ 485.898,11
6.4	PAREDES E PAINÉIS							
5.4	PAREDES	R\$ 201.271,82	50,00%	R\$ 100.635,91	R\$ 138.649,27	31,11%	R\$ 62.622,55	R\$ 201.271,82
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 128.361,12	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 107.321,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES							
5.7	COBERTURA	R\$ 426.711,28	0,00%	R\$ -	R\$ -	44,58%	R\$ 190.220,04	R\$ 190.220,04
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.938,55	80,00%	R\$ 23.950,84	R\$ 29.938,55	0,00%	R\$ -	R\$ 29.938,55
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS							
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 271.734,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	37,47%	R\$ 101.817,17	R\$ 101.817,17
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 107.052,45	0,00%	R\$ -	R\$ -	50,00%	R\$ 53.526,22	R\$ 53.526,22
5.10	FORROS	R\$ 35.563,24	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.11	PINTURAS	R\$ 181.128,72	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.12	PAVIMENTAÇÕES							
5.12.1	PISOS CIMENTADO	R\$ 213.464,76	27,03%	R\$ 57.702,01	R\$ 57.702,01	0,00%	R\$ -	R\$ 57.702,01
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
5.13.1	ELÉTRICA							
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11.448,50	50,00%	R\$ 5.724,25	R\$ 5.724,25	50,00%	R\$ 5.724,25	R\$ 11.448,50
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 138.480,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 20.547,00	20,29%	R\$ 4.169,50	R\$ 4.169,50	0,00%	R\$ -	R\$ 4.169,50
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS							
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 84.869,00	50,00%	R\$ 42.434,50	R\$ 42.434,50	50,00%	R\$ 42.434,50	R\$ 84.869,00
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC	R\$ 17.811,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 17.811,00	R\$ 17.811,00
5.14	SANITÁRIA							
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 127.524,50	80,54%	R\$ 102.705,50	R\$ 102.705,50	19,46%	R\$ 24.819,00	R\$ 127.524,50
5.15	APARELHOS							
5.15.1	LOUÇAS	R\$ 51.604,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.824,87	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
	Valor Total	R\$ 4.480.533,13	21,57%	R\$ 966.328,10		23,50%	R\$ 1.052.877,96	
	% Acumulado		40,76%		R\$ 1.826.184,75	64,26%		R\$ 2.879.062,70

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar] _____

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 5 - 150 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:	R\$ 19.899,40	0,00%	R\$ -	R\$ 19.899,40
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 466,46	0,00%	R\$ -	R\$ 466,46
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.911,78	16,67%	R\$ 14.818,63	R\$ 74.093,15
2	DEMOLIÇÃO				
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 23.354,86	0,00%	R\$ -	R\$ 23.354,86
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 45.381,55	0,00%	R\$ -	R\$ 45.381,55
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 1.680,04	0,00%	R\$ -	R\$ 1.680,04
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 49.977,20	0,00%	R\$ -	R\$ 49.977,20
3.2	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 18.809,68	0,00%	R\$ -	R\$ 18.809,68
3.3	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 53.639,48	0,00%	R\$ -	R\$ 53.639,48
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS				
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	R\$ 60.737,38	0,00%	R\$ -	R\$ 60.737,38
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE	R\$ 130.166,09	0,00%	R\$ -	R\$ 130.166,09
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 348.746,91	35,54%	R\$ 123.946,49	R\$ 237.622,22
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$ 7.825,68	100,00%	R\$ 7.825,68	R\$ 7.825,68
3.7	OBRAS ESPECIAIS				
3.7.1	CONTENÇÕES	R\$ 572.727,37	4,86%	R\$ 27.860,24	R\$ 572.727,37
3.8	PAISAGISMO	R\$ 2.327,24	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.8.1	PLANTIO				
4	REFORMA				
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 16.228,94	0,00%	R\$ -	R\$ 16.228,94
4.2	FUNDAÇÕES		0,00%	R\$ -	R\$ 3.150,18
4.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 3.150,18			
4.3	SUPRA-ESTRUTURA				
4.3.1	PILARETES e CINTAS	R\$ 3.503,45	0,00%	R\$ -	R\$ 3.503,45
4.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.375,37	0,00%	R\$ -	R\$ 10.375,37
4.4.1	PAREDES				
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 30.546,58	0,00%	R\$ -	R\$ 30.546,58
4.5.1	COBERTURA				
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS	R\$ 25.840,44	0,00%	R\$ -	R\$ 15.428,68
4.10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 6.228,13	0,00%	R\$ -	R\$ 6.228,13
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 11.448,38	0,00%	R\$ -	R\$ 11.448,38
4.12	HIDRÁULICA E GÁS	R\$ 4.776,84	0,00%	R\$ -	R\$ 4.776,84
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				
4.13	ABRIGO PARA GÁS	R\$ 470,18	0,00%	R\$ -	R\$ 470,18
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 3.706,48	0,00%	R\$ -	R\$ 3.706,48
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA	R\$ 2.285,50	0,00%	R\$ -	R\$ 2.285,50
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.503,36	0,00%	R\$ -	R\$ 525,37

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar] _____

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 5 - 150 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	R\$ 10.813,50	0,00%	R\$ -	R\$ 10.813,50
5.2	INFRA-ESTRUTURA				
5.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 37.352,34	0,00%	R\$ -	R\$ 37.352,34
5.2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 36.990,00	0,00%	R\$ -	R\$ 36.990,00
5.2.3	VIGA BALDRAME	R\$ 197.106,84	0,00%	R\$ -	R\$ 197.106,84
5.3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 485.898,11	0,00%	R\$ -	R\$ 485.898,11
6.4	PAREDES E PAINÉIS				
5.4	PAREDES	R\$ 201.271,82	0,00%	R\$ -	R\$ 201.271,82
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 128.361,12	100,00%	R\$ 128.361,12	R\$ 128.361,12
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 107.321,50	100,00%	R\$ 107.321,50	R\$ 107.321,50
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES				
5.7	COBERTURA	R\$ 426.711,28	55,42%	R\$ 236.491,24	R\$ 426.711,28
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.938,55	0,00%	R\$ -	R\$ 29.938,55
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS				
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 271.734,59	50,00%	R\$ 135.867,29	R\$ 237.684,47
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 107.052,45	50,00%	R\$ 53.526,22	R\$ 107.052,45
5.10	FORROS	R\$ 35.563,24	100,00%	R\$ 35.563,24	R\$ 35.563,24
5.11	PINTURAS	R\$ 181.128,72	50,00%	R\$ 90.564,36	R\$ 90.564,36
5.12	PAVIMENTAÇÕES				
5.12.1	PISOS CIMENTADO	R\$ 213.464,76	36,48%	R\$ 77.881,38	R\$ 135.583,39
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
5.13.1	ELÉTRICA				
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11.448,50	0,00%	R\$ -	R\$ 11.448,50
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 138.480,50	100,00%	R\$ 138.480,50	R\$ 138.480,50
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 20.547,00	79,71%	R\$ 16.377,50	R\$ 20.547,00
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS				
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 84.869,00	0,00%	R\$ -	R\$ 84.869,00
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC	R\$ 17.811,00	0,00%	0,00	17.811,00
5.14	SANITÁRIA				
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 127.524,50	0,00%	0,00	127.524,50
5.15	APARELHOS				
5.15.1	LOUÇAS	R\$ 51.604,00	0,00%	0,00	0,00
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.824,87	0,00%	R\$ -	R\$ -
	Valor Total	R\$ 4.480.533,13	26,67%	R\$ 1.194.885,39	
		% Acumulado	90,93%		R\$ 4.073.948,09

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 6 - 180 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:	R\$ 19.899,40	0,00%	R\$ -	R\$ 19.899,40
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 466,46	0,00%	R\$ -	R\$ 466,46
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.911,78	16,67%	R\$ 14.818,63	R\$ 88.911,78
2	DEMOLIÇÃO				
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 23.354,86	0,00%	R\$ -	R\$ 23.354,86
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 45.381,55	0,00%	R\$ -	R\$ 45.381,55
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS	R\$ 1.680,04	0,00%	R\$ -	R\$ 1.680,04
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 49.977,20	0,00%	R\$ -	R\$ 49.977,20
3.2	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 18.809,68	0,00%	R\$ -	R\$ 18.809,68
3.3	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 53.639,48	0,00%	R\$ -	R\$ 53.639,48
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS				
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	R\$ 60.737,38	0,00%	R\$ -	R\$ 60.737,38
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE	R\$ 130.166,09	0,00%	R\$ -	R\$ 130.166,09
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 348.746,91	31,86%	R\$ 111.124,69	R\$ 348.746,91
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$ 7.825,68	0,00%	R\$ -	R\$ 7.825,68
3.7	OBRAS ESPECIAIS				
3.7.1	CONTENÇÕES	R\$ 572.727,37	0,00%	R\$ -	R\$ 572.727,37
3.8	PAISAGISMO	R\$ 2.327,24	100,00%	R\$ 2.327,24	R\$ 2.327,24
3.8.1	PLANTIO				
4	REFORMA				
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 16.228,94	0,00%	R\$ -	R\$ 16.228,94
4.2	FUNDAÇÕES		0,00%	R\$ -	R\$ 3.150,18
4.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 3.150,18			
4.3	SUPRA-ESTRUTURA				
4.3.1	PILARETES e CINTAS	R\$ 3.503,45	0,00%	R\$ -	R\$ 3.503,45
4.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.375,37	0,00%	R\$ -	R\$ 10.375,37
4.4.1	PAREDES				
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 30.546,58	0,00%	R\$ -	R\$ 30.546,58
4.5.1	COBERTURA				
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS	R\$ 25.840,44	40,29%	R\$ 10.411,76	R\$ 25.840,44
4.10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 6.228,13	0,00%	R\$ -	R\$ 6.228,13
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 11.448,38	0,00%	R\$ -	R\$ 11.448,38
4.12	HIDRÁULICA E GÁS	R\$ 4.776,84	0,00%	R\$ -	R\$ 4.776,84
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				
4.13	ABRIGO PARA GÁS	R\$ 470,18	0,00%	R\$ -	R\$ 470,18
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 3.706,48	0,00%	R\$ -	R\$ 3.706,48
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA	R\$ 2.285,50	0,00%	R\$ -	R\$ 2.285,50
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.503,36	65,05%	R\$ 977,99	R\$ 1.503,36

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 6 - 180 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	R\$ 10.813,50	0,00%	R\$ -	R\$ 10.813,50
5.2	INFRA-ESTRUTURA				
5.2.1	TRABALHO EM TERRA	R\$ 37.352,34	0,00%	R\$ -	R\$ 37.352,34
5.2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 36.990,00	0,00%	R\$ -	R\$ 36.990,00
5.2.3	VIGA BALDRAME	R\$ 197.106,84	0,00%	R\$ -	R\$ 197.106,84
5.3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 485.898,11	0,00%	R\$ -	R\$ 485.898,11
6.4	PAREDES E PAINÉIS				
5.4	PAREDES	R\$ 201.271,82	0,00%	R\$ -	R\$ 201.271,82
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 128.361,12	0,00%	R\$ -	R\$ 128.361,12
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 107.321,50	0,00%	R\$ -	R\$ 107.321,50
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES				
5.7	COBERTURA	R\$ 426.711,28	0,00%	R\$ -	R\$ 426.711,28
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.938,55	0,00%	R\$ -	R\$ 29.938,55
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS				
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 271.734,59	12,53%	R\$ 34.050,12	R\$ 271.734,59
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 107.052,45	0,00%	R\$ -	R\$ 107.052,45
5.10	FORROS	R\$ 35.563,24	0,00%	R\$ -	R\$ 35.563,24
5.11	PINTURAS	R\$ 181.128,72	50,00%	R\$ 90.564,36	R\$ 181.128,72
5.12	PAVIMENTAÇÕES				
5.12.1	PISOS CIMENTADO	R\$ 213.464,76	36,48%	R\$ 77.881,38	R\$ 213.464,76
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
5.13.1	ELÉTRICA				
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11.448,50	0,00%	R\$ -	R\$ 11.448,50
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 138.480,50	0,00%	R\$ -	R\$ 138.480,50
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 20.547,00	0,00%	R\$ -	R\$ 20.547,00
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS				
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 84.869,00	0,00%	R\$ -	R\$ 84.869,00
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC	R\$ 17.811,00	0,00%	R\$ -	R\$ 17.811,00
5.14	SANITÁRIA				
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 127.524,50	0,00%	R\$ -	R\$ 127.524,50
5.15	APARELHOS				
5.15.1	LOUÇAS	R\$ 51.604,00	100,00%	R\$ 51.604,00	R\$ 51.604,00
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.824,87	100,00%	R\$ 12.824,87	R\$ 12.824,87
	Valor Total	R\$ 4.480.533,13	9,07%	R\$ 406.585,04	
		% Acumulado	100,00%		R\$ 4.480.533,13