



**GOVERNO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS**  
**DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PIRAQUARA  
EMPRESA:

CRENOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
I T E M				30	%	60	%	90	%	120	%
		VALOR	ÍNDICE	1º PERÍODO	NO PERÍODO	2º PERÍODO	NO PERÍODO	3º PERÍODO	NO PERÍODO	4º PERÍODO	NO PERÍODO
	<b>BARRACÃO ALMOXARIFADO</b>										
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	16.434,02	2,25%	16.434,02	100,00%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	10.021,98	1,37%	10.021,98	100,00%						
3	FUNDAÇÕES	128.101,12	17,54%	25.620,22	20,00%	102.480,89	80,00%				
4	ESTRUTURA PRÉ-FABRICA	156.482,34	21,42%					125.185,87	80,00%	31.296,47	20,00%
5	LAJE PRÉ-MOLDADA	7.204,02	0,99%							7.204,02	100,00%
6	COBERTURA	28.484,40	3,90%							28.484,40	100,00%
7	LIMPEZA DA OBRA	1.774,49	0,24%							1.774,49	100,00%
	<b>BARRACÃO PORTARIA</b>										
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	5.601,09	0,77%	5.601,09	100,00%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.648,49	0,50%	3.648,49	100,00%						
3	FUNDAÇÕES	46.724,86	6,40%			46.724,86	100,00%				
4	ESTRUTURA PRÉ-FABRICA	87.757,41	12,01%					61.430,19	70,00%	26.327,22	30,00%
6	COBERTURA	14.970,46	2,05%							14.970,46	100,00%
7	LIMPEZA DA OBRA	895,08	0,12%							895,08	100,00%
	<b>BARRACÃO TRANSPORTE</b>										
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	5.601,09	0,77%	5.601,09	100,00%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.396,24	0,88%	6.396,24	100,00%						
3	FUNDAÇÕES	81.499,08	11,16%	81.499,08	100,00%						
4	ESTRUTURA PRÉ-FABRICA	105.631,58	14,46%			73.942,10	70,00%	31.689,47	30,00%		
5	LAJE PRÉ-MOLDADA	7.204,02	0,99%					2.161,20	30,00%	5.042,81	70,00%
6	COBERTURA	14.970,46	2,05%					14.970,46	100,00%		
7	LIMPEZA DA OBRA	1.077,39	0,15%							1.077,39	100,00%
VALOR DA PARCELA		<b>730.479,61</b>	100,00%	154.822,22	21,19%	223.147,85	30,55%	235.437,20	32,23%	117.072,33	16,03%
VALOR ACUMULADO				154.822,22	21,19%	377.970,07	51,74%	613.407,27	83,97%	<b>730.479,61</b>	100,00%
VALOR DA PARCELA COM DESCONTO											
VALOR ACUMULADO COM DESCONTO											